

以下に現在参考として検討している整備の概要を示す。

ステップ1	I期工事 新管理棟建設(現病院敷地) 工事完了後管理部門の一部の機能を移転 1階～2階までは外来部門として整備する II期外来棟完成まで外来として利用
ステップ2	I期工事 新本館棟建設(取得敷地) 工事完了後本館棟・南病棟・管理棟から新本館棟・新管理棟へ移転 ※26年2月1日 新市立病院開院 本館棟・南病棟・管理棟 解体
ステップ3	II期工事 駐車場棟建設 工事完了後駐車場廻りの外構整備を行い利用開始
ステップ4	II期工事 外来棟建設 工事完了後成人病センターの全機能を移転
ステップ5	新管理棟改修 外来部分として利用していた1階～2階を管理部門に改修 外構整備

以下に現在参考として検討している配置ゾーニング図を示す。

